

- A Projekte aktuell in Bearbeitung
- B Projekte bis 2031
- C jährlich wiederkehrende Projekte
- D Sammelbecken
- E Abgeschlossene Projekte

Änderungen:

vgl. Stand 22.05.2025

Westpark A-->E

Walderlebnispfad A-->E

Amperium Pumptrack A-->E

Aufarbeitung Ausgleichsflächen, Beschilderung A-->E

Inklusionsspielplatz Aumühle B-->A

Spielplatz Abt Anselm Straße B-->A

Ausbaggerung Marthabräuweiher B-->A

Ökokonto und Rahmenverträge B-->A

Umgestaltung Amperufer Bereich Aumühle B-->A / Kneippanlage B-->D

Pucher Meer II B-->D

Skateranlage B-->D

Umsetzung Maßnahmen Biodiv D-->B

Amper Lehrpfad D-->B

Maßnahmen Biodiversitätsstrategie vorgezogen: Label neu --> A

Platzfläche AEZ neu-->A

A Projekte aktuell in Bearbeitung									
Nr.			PROJEKT	ZUSAMMENHANG	WER		MEILENSTEIN		STATUS
			Bezeichnung	mit folgendem Projekt	intern	intern/ extern	letzter	nächster	
	Mai 25		was						
1.	A		Objektpl. / Lapla.	Waldfriedhof Entwicklungskonzept & Wegesanierung	x		erste Wegeabschnitte saniert; jährliche Baumpflanzungen	Vergabe weiterer Sanierung der Wege	3
2.	neu		Objektpl. / Lapla.	Pucher Straße 7			erste Planungsvorschläge, Anmeldung HH Mittel	Vorstellung UVA, Förderung prüfen	2
3.	neu		Objektpl. / Lapla.	Platzfläche vor AEZ Heimstättenstr.	x	x	Ausschreibungsunterlagen Zuarbeit	Zuarbeit Planung Taschenpark	1
4.	B		Objektpl. / Lapla.	Umgestaltung Amperufer hier: Bereiche Aumühle	x		Gespräch mit WWA, Verwaltung	Vorplanungen, Wasserrechtsverfahren	1
5.	B		Spiel- & Sportanlagen	Inklusionsspielplatz Aumühle		x		Bestandsaufnahme, Bodenbeprobung und Vorplanung	1
6.	B		Spiel- & Sportanlagen	Spielplatz Abt-Anselm-Straße	x		Gespräch mit Landschaftsbauer	Palisaden erneuern	3
7.	A		Spiel- & Sportanlagen	Spielplatzbeschilderung Ersatz		x	Überarbeitung	Bestellung und Aufstellung 2026	4
8.	A		Ausgleichsfl. / Grün	Erstellung Biodiversitätsstrategie		x	Vergabe	Workshops	2
9.	D / neu		Ausgleichsfl. / Grün	Umsetzung Maßnahmen aus der Biodiversitätsstrategie		x	Starterprojekte definieren	Labeling Stadt Grün naturnah Projektgruppe gründen	1
10.	neu		Ausgleichsfl. / Grün	Förderrichtlinien Naturschutz		x	Erstellung eigener Richtlinien für Naturschutzförderung Anmeldung HH-Mittel	finale Abstimmung und Beschluss	3
11.	B		Ausgleichsfl. / Grün	Ökokonto Herstellung von Flächen und Rahmenverträge Ausgleichsflächenmonitoring		x	Suche geeignete Flächen, Vorabanfrage unb / Verbindung Biodiv-Strategie Ausschreibung Monitoring	Absprache unb, ggf. Pachtverträge kündigen Durchführung Monitoring	2
12.	B		Ausgleichsfl. / Grün	Kontrolle + Ausbaggerung Weiher Marthabräu + divers. FFB		x	alle 2-3 Jahre Kontrolle + Vollzug, Beauftragung für 2023 bereits erfolgt	2026 erneut beauftragen	4
13.	A		Ausgleichsfl. / Grün	Förderprogramm Bäume	SA Nr. 137	x	Vorbereitung eines Förderprogrammes für Verteilung von Bäumen/Sträucher an Bürger*innen	Vorstellung UVA April / Annahme Bestellungen	3
13 Projekte									

B Projekte bis 2031										
NR.	Mai 25		was	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	WER		MEILENSTEIN		STATUS
				Bezeichnung	mit folgendem Projekt	intern	intern/ extern	letzter	nächster	
					ISEK					
1.	D		Spiel- & Sportanlagen	Amper Lehrpfad		x		Idee: Initiierung eines Lehrpfades entlang Amperstausee (Flora/Fauna)	Planung	0
2.	B		Spiel- & Sportanlagen	Spielplatz Puch		x			Planungen beginnen	0
3.	B		Ausgleichsfl. / Grün	Begrünung Bushäuschen				Umsetzung Häuschen u.a. Hauptstr.	weitere Häuschen vorbereiten	2
4.	B		Ausgleichsfl. / Grün	Blühflächenkonzept Weiterentwicklung		x		Fläche nahe Marthabräupark umgesetzt	Straßenbegleitgrün Flächen suchen	2
5.	B		Ausgleichsfl. / Grün	Gerbl-Keller-Park		x			u.a. Überarbeitung Wegeverbindung ggf. im Zuge Umbau Augsburgsburger Straße	1
5	Projekte									

Objektplanung / Landschaftsplanung

Spiel & Sportanlagen

Bauleitplanung / Stadtplanung

Ausgleichsflächen / Grün

Sonstiges

offener Punkt

Planung erfolgt, aber noch nicht inhaltlich begonnen

inhaltlich begonnen, weniger als die Hälfte fertig

inhaltlich begonnen, mehr als die Hälfte fertig

inhaltlich fertig aus Sicht des Erstellers

Projekt abgeschlossen

0

1

2

3

4

5

Bitte Rückseite beachten

