

- A

Projekte aktuell in Bearbeitung
- B

Projekte bis 2027
- C

jährlich wiederkehrende Projekte
- D

Sammelbecken
- E

Sammelbecken jährlich wiederkehrende Projekte
- F

Abgeschlossene Projekte
- 0

offener Punkt
- 1

Planung erfolgt, aber noch nicht inhaltlich begonnen
- 2

inhaltlich begonnen, weniger als die Hälfte fertig
- 3

inhaltlich begonnen, mehr als die Hälfte fertig
- 4

inhaltlich fertig aus Sicht des Erstellers
- 5

Projekt abgeschlossen

	Mobilität		
	Straßenplanung		
	Radverkehr		
	Strategisch		
	Projekt aus dem VEP		
X	Schlüsselmaßnahme des VEP		

Änderungen: im Vgl. zu Prioliste Stand 23.06.2025

Innenstadt Hauptverkehrsstraßen ehem.B2 - Konzepterstellung, MBS, Bürgerbeteiligung **NEU in A**

Ausbau der Fahrradabstellanlagen beide Bahnhöfe A-->**F abgeschlossen**

Fahrradkeller Buchenau als eigenes Projekt aufgeführt, da Teil des VEP Projekt **NEU** in A

Feinuntersuchung Sulzbogen / Heimstättenstraße + Bürgerbeteiligung **A ---> F abgeschlossen**

LPH 1 - 5 Sulzbogen / Richard-Higgins/ Heimstättenstraße **B---->A**

Einführung Carsharing im öffentlichen Raum **A--->F abgeschlossen**

Dynamischen Fahrgastinformationssystem - Fertigstellung Bhf.+Schöng. Str., Betreuung durch SG 44

Änderung KFZ-Stellplatzsatzung **A--->F abgeschlossen**

Verbesserung Vernetzung Radfahrer nach Schöngeising **B--->A**

Verlegung B2 / Machbarkeitsstudie 3. Amperquerung **B--->A**

Zusätzliche Standorte Verleih Lastenrad **B--->A**

Verbesserung der Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt **B--->C jährlich wiederkehrend**

Erweiterung dienstliche Fahrradflotte **B--->F abgeschlossen**

Konzipierung neues Parkleitsystem **D--->A**

LPH 1 - 5 LSA anstatt *Kreisverkehr* Kaisersäule / Puch - Zuarbeit StBA **D--->A**

Rezertifizierung AGFK **NEU in B**

Kampagne Überholabstand und andere ÖA Themen Radverkehr **NEU in C**

Beibehaltung Förderung Lastenrad u. Elektromobilität **E--->F abgeschlossen**

A Projekte aktuell in Bearbeitung									
PRIORITÄT	23.06.2025	AUFTRAG		PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS	
		VEP	was			letzter	nächster		
1.	A	X	Straßenplanung	Innenstadt Hauptverkehrsstraßen ehem.B2 - Konzepterstellung, MBS, Bürgerbeteiligung	A4, A7, A10, A15, B1-5		Vorb. Ausschreibung Machbarkeitsstudie und Bürgerbeteiligung, Ideenfindung	4	
2.	A		Mobilität	Dynamisches Fahrgastinformationssystem		Fertigstellung Bhf. Buchenau, Hauptstr.e etc.	Umsetzung DFI-Anlage Bahnhof FFB + Schöng. STR.	4	
3.	A	X	Mobilität	Realisierung Mobilitätsstationen		Montage Einsteller für Fahrradverleihsystem Anfang April	Start von MyRadl im Frühjahr 2026	4	
4.	A		Straßenplanung	Planung der Augsburgs Straße: Maisacher Straße bis B 471, auch siehe A1 (H5 VEP)	A1	Ortstermin mit UVT im Januar 2023	Priorisierung Bearbeitungsreihenfolge wg. B2-Verlagerung	3	
5.	A	X	Mobilität	Einführung Mobilitätsmanagement Grundschulen		Schulwegpläne ABGESCHLOSSEN	Konzept Schulbus mit Füßen	3	
6.	A		Radverkehr	Verlegung GuR Cerveteriestr. KiGa Pustebblume LPH 1 - 5		Vorstellung Entwurf UVT 05.02.2025	Beschluss bzgl. Ausführung einholen	3	
7.	B		Straßenplanung	LPH 1 - 5 Fürstenfelder zw. Leonhardsplatz u. Luitpoldstraße	A1	Planer beauftragt Dez 25, erster Ortstermin Feb 26	Beginn Planung, Variantenerstellung	2	
8.	A	X	Straßenplanung	Punktueller Verbesserung Querung: K1a ST 2054 Aich, K1b ST 2054 / Z. Kaisersäule		Vereinbarung mit StBA geschlossen	Projekt ruht vorerst, weitere Bearbeitung mit besetzter 2. Verkehrsplanungsstelle	2	
9.	A	X	Mobilität	Einführung betriebliches Mobilitätsmanagement		Durchführung Mitarbeiterbefragung 2025 und Anschaffung zwei Dienst- Pedelecs Februar 2026	Ideensammlung für Informationen externer Betriebe	4	
10.	A	X	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie Fürstenfelder / Oskar-von-Miller-Straße	A1	Ausschreibungsunterlagen erstellt. Pausiert wg. StBA FS	neue Priorisierung Bearbeitungsreihenfolge wg. B2-Verlagerung und neuer Straßenbaulast bei StBA	1	
11.	A		Mobilität	Lärmaktionsplan zur Einführung von Tempo 30		Recherche Leistungsumfang, Vorbereitung Ausschreibung	Beauftragung Planungsbüro	0	
12.	A	X	Radverkehr	Ausbau Fahrradabstellanlagen S-Bhf. Buchenau - Umbau Fahrradkeller		Beauftragung Brandschutzbeurteilung	Beauftragung Schließsystem	2	
13.	B	X	Straßenplanung	LPH 1 - 5 Sulzbogen / Richard-Higgins/ Heimstättenstraße		Vergabeunterlagen finalisiert, Abstimmung mit Vergabestelle wg. EU-Ausschreibung	Beauftragung Planungsbüro im Q2 2026	1	
14.	B		Radverkehr	Verbesserung Vernetzung Radfahrer nach Schöngeising		Durchführung Ortsbesichtigung Herbst 2025, Abstimmung im RTR Januar 2026	Konzeptentwicklung für die Streckengestaltung	2	
15.	B		Mobilität	Verlegung B2 / Machbarkeitsstudie 3. Amperquerung, auch siehe A1	A1	Umstufungsvereinbarung unterzeichnet	Amperbrückensanierung, Konzepterstellung Vorgehensweise Augsburgs Str., Hauptstr., Münchner Str.	0	
16.	B		Radverkehr	Zusätzlicher Standort Verleih Brucker Lastenrad		4. Standort gefunden - KiGa Gnadekirche	Anschaffung Seniorendreirad, entsprechender Tausch bei den Stationen, Seniorenrad in vhs, Urban Arrow in KiGa	2	
17.	D		Mobilität	Konzipierung neues Parkleitsystem		Mittel sind eingestellt, Klärung Vergabebedingungen	weitere Bearbeitung mit besetzter 2. Verkehrsplanungsstelle		
18.	D		Straßenplanung	LPH 1 - 5 LSA Kaisersäule / Puch - Zuarbeit StBA		22.4.26 UVT Vorstellung und Beschluss Planung LSA	Ausarbeitung der Entwurfsplanung durch StBA		
Bitte Rückseite beachten									

B Projekte bis 2031									
PRIORITÄT	23.06.2025	AUFTRAG		PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN		STATUS	
		VEP	was			letzter	nächster		
1.	A	X	Straßenplanung	LPH 1 - 5 Fürstenfelder / Oskar-von-Miller-Straße	A1			0	
2.	A		Straßenplanung	LPH 1 -5 + Planungsvereinbarung KP Münchner St./B2 Oskar-von-Miller Straße	A1		Neubewertung nach B2 Verlegung	1	
3.	A		Straßenplanung	LPH 1 - 5 + Planungsvereinbarung KP ehem. B2 / Zum Krebsenbach	A1		Neubewertung nach B2 Verlegung	0	
4.	D		Straßenplanung	Machbarkeitsstudie Landsberger Straße	A1			0	
5.	D		Straßenplanung	LPH 1 - 5 Landsberger Straße	A1			0	
6.	D		Mobilität	Einführung Bewohnerparken		Angeboteinholung Gutachter für südl. Buchenau wurde noch nicht gemacht. Es soll noch genauer erklärt werden, was soll gemacht werden		0	
7.	B		Straßenplanung	K1c Querungssituation LPH 1 - 5 Gehweg Puch			Planung gemeinsam mit Querungsstellen über St2054 angestrebt	1	
8.	B		Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Dorfstraße Aich				0	
9.	B		Radverkehr	Vorgezogene Haltelinien und Aufstellbereiche für Radfahrer				0	
10.	A		Radverkehr	Wegweisende Beschilderung lokales Radverkehrsnetz				1	
11.	A		Radverkehr	Zertifizierung Fahrradfreundlicher Arbeitgeber			Einarbeitung	1	
12.	A	X	Radverkehr	Einführung Grüne Pfeile und Abbiegespiegel für Radfahrer		7 Verkehrsspiegel im Stadtgebiet bis März 22, Grünpfeile abgeschlossen	derzeit kein weiterer Bedarf	3	
13.	A		Radverkehr	Prüfung weiterer Fahrradstraßen		Berücksichtigung in Abh. freier Kapazitäten und bei Bedarf		0	
14.	neu		Radverkehr	Rezertifizierung AGFK			Vorbereitung der Bereisung und notwendiger Unterlagen	0	

C jährlich wiederkehrende									
PRIORITÄT		AUFTRAG	PROJEKT		ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN			STATUS
Nr. 23.06. 2025		VEP was	Bezeichnung		mit folgendem Projekt	letzter nächster			
1.	C	Mobilität	Europäische Mobilitätswoche (und Mobilitätsschau) (Ö2 und Ö3 VEP)			Ideenfindung und Vorbereitung für EMW 2026			
2.	C	Radverkehr	STADTRADELN			Erwerb der Radverkehrsdaten aus 2025 Vorbereitung und ÖA STADTRADELN 21.06.2026 - 11.07.2026			
3.	C	Radverkehr	Betreuung u. Moderation Runder Tisch Radverkehr			RTR am 20.01.2026 RTR am 23.06.2026			
4.	C	X Radverkehr	Roteinfärbung Radfahrerfurten Kreuzung- u. Einmündung						
5.	C	X Radverkehr	Kleinteilige Netzergänzungen Verbreiterung / Neuanlage Schutzstreifen /Radstreifen Kreuzung						
6.	C	Straßenplanung	barrierefreier Umbau Querungshilfen (K7 VEP))			FGÜ Dachauer/Feuerhaus FGÜ Bahnhof FFB, LSA KH Dachauer Str., 2x FGÜ Am Fuchsbogen/Balduin-Helm, FGÜ Polzstr.			
7.	C	Straßenplanung	barrierefreier Umbau Bushaltestellen (K7 VEP)			Schöng., 2x Cerveteri, 2x Hardtanger, Waldfriedhof West Waldfriedhof Ost, Ausschreibung Planung 2026/2027			
8.	neu	Radverkehr	Kampagne Überholabstand und andere ÖA Themen Radverkehr (Ö3 VEP)			Banner Überholabstand 30.3. - 15.4.2026 Planung und Aufstellung von "FairDrive"Schildern an den Ortseingängen			
9.	B	X Radverkehr	Verbesserung der Fahrradabstellmöglichkeiten in der Innenstadt (I10 VEP)			im Zuge der Mobilitätsstationen und beim barrierefreien Umbau der BusHst auch private Einsteller und Lastenradstellplätze, Schaffung von Lastenradstellplätzen in der Hauptstraße fortlaufende Berücksichtigung des Themas "Fahrradparken" bei Projekten/Arbeiten in der Innenstadt			2

D Sammelbecken

PRIORITÄT		AUFT AUFTRAG	PROJEKT		ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN			STATUS
Nr. 23.06. 2025		VEP was	Bezeichnung		mit folgendem Projekt	letzter nächster			
1.	D	Radverkehr	Radverkehrsnetzergänzung Nordosten FFB						
2.	D	Mobilität	ÖPNV-Priorisierung an Knotenpunkten						
3.	D	Mobilität	SA 51: Hubertusstraße: LKW-Durchfahrtsverbot + Verkehrsberuhigung						
4.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Pucher u. Schöngeisingerstraße						
6.	D	Radverkehr	Aufwertung Fuß- und Radverbindung zw. Innenstadt und Bahnhof						
7.	D	Strategisch	Anwendung innovativer Ansätze bei ruhendem Verkehr		Prio A Nr. 17				
8.	D	Mobilität	Erschließung Fliegerhorst über Express-Buslinien						
9.	D	Mobilität	ÖPNV-Knotenpunkte u. Mobilitätsstationen Fliegerhorst						
10.	D	Mobilität	Leistungsfähige Anbindung Fliegerhorst						
11.	D	Radverkehr	Ertüchtigung Radverkehrsinfrastruktur Umfeld Fliegerhorst						
12.	D	Strategisch	Einsetzen f. Verbesserung schienengebundenen ÖPNV						
13.	D	Strategisch	Einsetzen f. Verbesserung Bus zw. FFB u. Nachbarkommunen						
14.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Bahnhofsstraße / Busbahnhof						
15.	D	Mobilität	Realisierung Parkhaus Oskar-von-Miller-Ring						
16.	D	Radverkehr	Neuaufteilung Straßenraum für Radverkehr Landsberger Straße						
17.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Münchner Straße						
18.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsprüfung dritter Amperübergang östl. FFB						
19.	D	Radverkehr	Einbeziehung Radschnellweg nach München in städtisches Netz						
20.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Flurstraße						
21.	D	Mobilität	LSA Rothschaigerstraße Cerveteristraße						
22.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Erlenstraße/Hans-Kiener-Straße						
23.	D	Radverkehr	SA 57 Verkehrssicherheit Rad- und Fuß KP Augsburgsburger / Wilhelm-Busch/Starenweg						
24.	D	Radverkehr	Radwegekarte Innenstadt						
25.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Am Kugelfang						
26.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Kirchstraße						
27.	D	Straßenplanung	Machbarkeitsstudie + LPH 1 - 5 Julie-Mayr-Straße / Volksfest						
28.	D	Radverkehr	Einführung Fahrradstraße Stockmeierweg u. Luitpoldstraße u.w.						
29.	D	Straßenplanung	Sanierung Holzstraße						
30	neu	Radverkehr	Radwegeverbindung Pfaffinger Weiher in Richtung Gelbenholzen						

E Sammelbecken jährlich wiederkehrende Projekte

PRIORITÄT		AUFT AUFTRAG	PROJEKT		ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN			STATUS
Nr. 23.06. 2025		VEP was	Bezeichnung		mit folgendem Projekt	letzter nächster			
1.	E	Mobilität	Weiterführung Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit (K7 VEP)		C6 + C7	läuft bereits eigentlich unter C			
2.	E	Mobilität	Verbesserung quartiersinternen Vernetzung Öffnung Barrieren						
3.	E	Mobilität	Weiterentwicklung Mobilitätsuntersuchungen (GOAT)						
5.	E	Mobilität	Information u. Kommunikation Bevölkerung zu Mobilität		C2 + C8	läuft bereits eigentlich unter C			

F Abgeschlossene Projekte									
PRIORITY		AUFTRAG	PROJEKT	ZUSAMMENHANG	MEILENSTEIN				STATUS
Nr. 23.06.2025		was	Bezeichnung	mit folgendem Projekt	letzter	nächster			
1.	F	Mobilität	Verkehrsuntersuchung Unfallhäufigkeit Rothschwaiger / Schöngeisingerstr.		ABGESCHLOSSEN				5
2.	F	Straßenplanung	Feinuntersuchung + LPH 1 - 5 Rothschwaigerstraße Sportzentrum III		ABGESCHLOSSEN				5
3.	F	Mobilität	Haltestelle Industriestraße		ABGESCHLOSSEN				5
4.	F	X Mobilität	Verlegung ST 2054 auf Umfahrung Neulindach		Übertragungsvertrag beurkundet, von OB genehmigt	Widmung zur Staatsstraße bzw. Abstufung der Staatsstraße			5
5.	F	Straßenplanung	Änderung der Verkehrsführung südlicher Abschnitt Maisacher Straße		Beschluss UVT 08.02.2022 keine Einführung Einbahnstraße, heißt noch nicht, dass es abgeschlossen ist, mit Planung Augsburg	er Straße P			5
6.	F	Strategisch	Verkehrsentwicklungsplan		ABGESCHLOSSEN				5
7.	F	Radverkehr	Radinfrastruktur äußere Schöngeisinger Straße		ABGESCHLOSSEN				5
8.	F	Radverkehr	ECC 2022 - Straßenradrennen		ABGESCHLOSSEN				5
9.	F	Straßenplanung	LPH 1 - 5 Cerveteristraße Querungssituation Schule		ABGESCHLOSSEN				5
10.	F	Mobilität	Realisierung Busabstellung Kurt-Huber-Ring Bahnhof Buchenau		Durch Maßnahmen SG 34 erstmal	ABGESCHLOSSEN			5
11.	F	X Straßenplanung	Punktueller Verbesserung Querungssituation: K1d Cerveteri		ABGESCHLOSSEN	str. / Grundschule West			5
12.	F	X Mobilität	Initiierung einer interkommunalen AG Mobilität		Beteiligung Nachbarkommunen WB Fliegerhorst / ISEK.	ABGESCHLOSSEN			5
13.	F	Mobilität	Ausbau öffentliche Ladeinfrastruktur		ABGESCHLOSSEN				5
14.	F	Radverkehr	Umsetzung von 3 Standorten Lastenradverleih		ABGESCHLOSSEN				5
15.	F	Mobilität	Änderung Fahrradabstellsatzung		ABGESCHLOSSEN				5
16.	F	X Mobilität	Einführung von verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen im Zentrum		ABGESCHLOSSEN				5
17.	F	X Mobilität	Neuordnung und Erweiterung der monetären Parkraumbewirtschaftung		ABGESCHLOSSEN				5
18.	F	X Mobilität	Einführung von zeitlich begrenzten Ladezonen in der Innenstadt		ABGESCHLOSSEN				5
19.	F	Radverkehr	Einführung Fahrradstraße / Zone Rosenstraße		ABGESCHLOSSEN				5
20.	A	X Radverkehr	Ausbau der Fahrradabstellanlagen S-Bahnhof Buchenau		ABGESCHLOSSEN				5
21.	A	X Straßenplanung	Feinuntersuchung Sulzbogen / Heimstättenstraße + Bürgerbeteiligung		ABGESCHLOSSEN				5
22.	A	Mobilität	Einführung Carsharing im öffentlichen Raum		ABGESCHLOSSEN				5
23.	A	Mobilität	Änderung KFZ-Stellplatzsatzung		ABGESCHLOSSEN				5
24.	A	X Radverkehr	Ausbau der Fahrradabstellanlagen S-Bahnhof FFB		ABGESCHLOSSEN				5
25.	B	Radverkehr	Erweiterung dienstliche Fahrradflotte		Anschaffung von 2 Pedelecs im Rahmen des betriebl. Mobilitätsmanagements				5
26.	E	Radverkehr	Beibehaltung Förderung Lastenrad u. Elektromobilität (M5 VEP)		ABGESCHLOSSEN, Förderprogramm läuft				